Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:35:33

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2017 | AMPLIAÇÃO COBERTURA BARRACÃO ALTO BUGRINHO<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 418/2017 | 60 | 26/10/2017 | R$ 19.649,07 | 100,00% |

Nº2/2017
Data Inicial: 26/10/2017

# AMPLIAÇÃO COBERTURA BARRACÃO ALTO BUGRINHO



R$ 19.649,07

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 32483 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 5857 | 2017 | 26/10/2017 | 12249 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 2011 | 3194 | 26/10/2017 |

# Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 09/01/2017 | 000000 | Convênio |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 04*.*9*.2**-39 | RRT (CAU) | 63**2*7 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 07*.*5*.6**-47 | ART (CREA) | 20**2*1**59 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 07*.*5*.6**-47 | ART (CREA) | 20**2*1**59 | Orçamento | Sim |
| CPF | 07*.*5*.6**-47 | ART (CREA) | 20**2*1**59 | Fiscalização | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9000391 | R$ 22.684,35 | 04/07/2017 | |
| Contrato | 418 | 2017 | 76.995.414/0001-60 | 9000392 | R$ 19.649,07 | 29/09/2017 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000398 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 10/11/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 418/2017 | 90,02% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000402 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/12/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 418/2017 | 100,00% |
| 9000402 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 10/01/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 418/2017 | 100,00% |
| 9000407 | Conclusão | 4 | Jurisdicionado | 15/02/2018 | | | |

## Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 512413258874 | | | | | |