Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 08/09/2025 - 16:30:25

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2017	AMPLIAÇÃO COBERTURA BARRACÃO ALTO BUGRINHO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 418/2017	60	26/10/2017	R$ 19.649,07	100,00%

Nº2/2017
Data Inicial: 26/10/2017

AMPLIAÇÃO COBERTURA BARRACÃO ALTO BUGRINHO

R$ 19.649,07

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
32483

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5857	2017	26/10/2017	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	2011	3194	26/10/2017

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
09/01/2017	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*9*.2**-39	RRT (CAU)	63**2*7	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*1**59	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*1**59	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*1**59	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000391	R$ 22.684,35	04/07/2017	
Contrato	418	2017	76.995.414/0001-60	9000392	R$ 19.649,07	29/09/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000398	Medição	1	Jurisdicionado	10/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 418/2017	90,02%

9000402	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 418/2017	100,00%
9000402	Medição	3	Jurisdicionado	10/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 418/2017	100,00%
9000407	Conclusão	4	Jurisdicionado	15/02/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512413258874					