Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 16/12/2025 - 11:33:05

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2016	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - PEDRAS IRREGULARES-NSA SRA DAS GRAÇAS-LINHA APARECIDA a ESTRELA GAUCHA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 203/2016	240	09/08/2016	R$ 524.586,49	100,00%

Nº6/2016
Data Inicial: 09/08/2016

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - PEDRAS IRREGULARES-NSA SRA DAS GRAÇAS-LINHA APARECIDA a ESTRELA GAUCHA

R$ 524.586,49

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
33749

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4449	2016	09/08/2016	12249
4450	2016	09/08/2016	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1152	3194	09/08/2016

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
04/01/2017	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**2*7**79	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**1*9**29	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**1*9**29	Orçamento	Sim
CPF	11*.*8*.1**-47	ART (CREA)	20**2*9**27	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000337	R$ 524.586,53	05/04/2016	
Contrato	203	2016	76.995.414/0001-60	9000338	R$ 524.586,49	25/05/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000343	Medição	1	Jurisdicionado	22/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2016	6,02%
9000347	Medição	2	Jurisdicionado	23/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2016	12,08%
9000347	Medição	3	Jurisdicionado	31/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2016	12,08%
9000356	Medição	4	Jurisdicionado	18/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2016	30,30%
9000360	Medição	5	Jurisdicionado	19/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2016	30,30%
9000363	Medição	6	Jurisdicionado	27/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2016	38,93%
9000363	Medição	7	Jurisdicionado	14/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2016	38,93%
9000369	Medição	8	Jurisdicionado	09/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2016	47,13%
9000371	Medição	9	Jurisdicionado	17/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2016	60,78%
9000373	Medição	10	Jurisdicionado	26/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2016	71,66%
9000378	Medição	11	Jurisdicionado	27/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2016	79,06%
9000378	Medição	12	Jurisdicionado	27/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2016	79,06%
9000386	Medição	13	Jurisdicionado	02/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2016	95,39%
9000390	Medição	14	Jurisdicionado	29/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2016	100,00%
9000393	Conclusão	15	Jurisdicionado	31/10/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512368335477					