Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 08/09/2025 - 16:23:46

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | QUADRA DE ESPORTES PASSO DA ERVA<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 173/2017 | 180 | 13/06/2017 | R$ 297.833,34 | 100,00% |

Nº1/2017
Data Inicial: 13/06/2017

# QUADRA DE ESPORTES PASSO DA ERVA

R$ 297.833,34

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 37110 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 3074 | 2017 | 13/06/2017 | 12249 |
| 3075 | 2017 | 13/06/2017 | 12249 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 1141 | 3194 | 13/06/2017 |

# Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 24/12/2017 | 000000 | Convênio |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 00*.*3*.2**-55 | ART (CREA) | 20**1*2**90 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 02*.*5*.9**-03 | ART (CREA) | 20**4*9**62 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 02*.*5*.9**-03 | ART (CREA) | 20**4*9**62 | Projeto Estrutural | Sim |
| CPF | 07*.*5*.6**-47 | ART (CREA) | 20**1*3**71 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 07*.*7*.1**-48 | ART (CREA) | 20**2*1**27 | Orçamento | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9000374 | R$ 354.510,71 | 01/11/2016 | |
| Contrato | 173 | 2017 | 76.995.414/0001-60 | 9000375 | R$ 297.833,34 | 01/03/2017 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000379 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 16/06/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 173/2017 | 7,93% |
| 9000380 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 29/06/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 173/2017 | 34,14% |
| 9000384 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 31/07/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 173/2017 | 69,88% |
| 9000387 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 28/08/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 173/2017 | 80,88% |
| 9000387 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 04/09/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 173/2017 | 80,88% |
| 9000394 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 31/10/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 173/2017 | 100,00% |
| 9000394 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 07/11/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 173/2017 | 100,00% |
| 9000394 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 06/12/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 173/2017 | 100,00% |
| 9000405 | Conclusão | 9 | Jurisdicionado | 26/01/2018 | | | |

# Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 512395054778 | | | | | |