Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 16/12/2025 - 03:02:29

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2014	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (STA INES - CRISTO REI) **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 1712014/2014	450	14/08/2014	R$ 747.805,98	100,00%

Nº13/2014
Data Inicial: 14/08/2014

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (STA INES - CRISTO REI)

R$ 747.805,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
34026

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4511	2014	14/08/2014	12249
4512	2014	14/08/2014	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1364	3194	14/08/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**1*9**31	Orçamento	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**5*5**46	Fiscalização	Sim
CPF	02*.*2*.0**-97	ART (CREA)	20**1*9**31	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	94*.*8*.6**-00	ART (CREA)	20**2*8**50	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000133	R$ 755.373,17	17/11/2014	
Contrato	1712014	2014	76.995.414/0001-60	9000134	R$ 747.805,98	10/06/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000141	Medição	1	Jurisdicionado	14/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	0,48%
9000146	Medição	2	Jurisdicionado	25/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	7,16%
9000155	Medição	3	Jurisdicionado	05/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	9,35%
9000174	Medição	4	Jurisdicionado	10/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	12,72%

9000194	Medição	5	Jurisdicionado	17/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	17,05%
9000211	Paralisação	6	Jurisdicionado	02/01/2015			
9000276	Paralisação	7	Jurisdicionado	03/08/2015			
9000276	Paralisação	8	Jurisdicionado	02/03/2016			
9000332	Medição	9	Jurisdicionado	06/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	20,46%
9000339	Medição	10	Jurisdicionado	10/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	24,89%
9000344	Medição	11	Jurisdicionado	14/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	26,99%
9000348	Medição	12	Jurisdicionado	07/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	31,37%
9000353	Medição	13	Jurisdicionado	10/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	37,36%
9000358	Medição	14	Jurisdicionado	06/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	37,36%
9000358	Medição	15	Jurisdicionado	18/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	37,36%
9000364	Medição	16	Jurisdicionado	16/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	42,11%
9000364	Medição	17	Jurisdicionado	14/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	42,11%
9000369	Medição	18	Jurisdicionado	11/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	47,60%
9000369	Medição	19	Jurisdicionado	07/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	47,60%
9000369	Medição	20	Jurisdicionado	16/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	47,60%
9000369	Medição	21	Jurisdicionado	27/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1712014/2014	100,00%
9000381	Conclusão	22	Jurisdicionado	02/08/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512247541873					