Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:27:39

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS (2015) Bairro São Cristovão<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 1492015/2015 | 150 | 05/01/2016 | R$ 282.005,43 | 100,00% |

Nº1/2016
Data Inicial: 05/01/2016

# PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS (2015) Bairro São Cristovão



R$ 282.005,43

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 30098; 30099; 30102 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 6835 | 2015 | 22/12/2015 | 12249 |
| 6836 | 2015 | 22/12/2015 | 12249 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 1110 | 3194 | 05/01/2016 |

# Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 16/11/2016 | 000000 | Convênio |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 02*.*5*.9**-03 | ART (CREA) | 20**5*3**07 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 03*.*5*.3**-33 | ART (CREA) | 20**5*3**65 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.*5*.3**-33 | ART (CREA) | 20**5*3**65 | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.*5*.3**-33 | ART (CREA) | 20**5*3**13 | Outra | Sim |
| CPF | 07*.*5*.6**-47 | ART (CREA) | 20**3*9**83 | Fiscalização | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9000299 | R$ 283.289,96 | 06/04/2015 | |
| Contrato | 1492015 | 2015 | 76.995.414/0001-60 | 9000300 | R$ 282.005,43 | 29/07/2015 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000305 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/02/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1492015/2015 | 3,24% |
| 9000306 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 03/02/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1492015/2015 | 100,00% |
| 9000306 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 02/03/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1492015/2015 | 100,00% |
| 9000306 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 04/04/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1492015/2015 | 100,00% |
| 9000314 | Conclusão | 5 | Jurisdicionado | 04/05/2016 | | | |

## Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 512346117174 | | | | | |