Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 16/12/2025 - 11:45:06

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2016	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS (2015) Bairro São Cristovão **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 1492015/2015	150	05/01/2016	R$ 282.005,43	100,00%

Nº1/2016
Data Inicial: 05/01/2016

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS (2015) Bairro São Cristovão

R$ 282.005,43

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30098; 30099; 30102

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6835	2015	22/12/2015	12249
6836	2015	22/12/2015	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1110	3194	05/01/2016

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
16/11/2016	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	20**5*3**07	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**5*3**65	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**5*3**65	Orçamento	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**5*3**13	Outra	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**3*9**83	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000299	R$ 283.289,96	06/04/2015	
Contrato	1492015	2015	76.995.414/0001-60	9000300	R$ 282.005,43	29/07/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000305	Medição	1	Jurisdicionado	01/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1492015/2015	3,24%
9000306	Medição	2	Jurisdicionado	03/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1492015/2015	100,00%
9000306	Medição	3	Jurisdicionado	02/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1492015/2015	100,00%
9000306	Medição	4	Jurisdicionado	04/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1492015/2015	100,00%
9000314	Conclusão	5	Jurisdicionado	04/05/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512346117174					