Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 07/09/2025 - 22:47:55

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2014	CONSTRUÇÃO 25 UNIDADES HABITACIONAIS (RELOCAÇÕES) **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 1442014/2014	420	09/09/2014	R$ 804.950,99	100,00%

Nº14/2014
Data Inicial: 09/09/2014

CONSTRUÇÃO 25 UNIDADES HABITACIONAIS (RELOCAÇÕES)

R$ 804.950,99

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
34086

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5146	2014	09/09/2014	12249
5147	2014	09/09/2014	12249
5649	2014	07/10/2014	12249
5650	2014	07/10/2014	12249
5651	2014	07/10/2014	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1006	3194	09/09/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*0*.8**-03	ART (CREA)	20**5*8**68	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**1*5**08	Orçamento	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**3*4**83	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*4*.9**-73	ART (CREA)	20**3*7**52	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000148	R$ 807.470,75	17/11/2014	
Contrato	1442014	2014	76.995.414/0001-60	9000149	R$ 804.950,99	28/05/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000157	Medição	1	Jurisdicionado	09/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	0,36%
9000158	Medição	2	Jurisdicionado	10/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	4,83%

9000172	Medição	3	Jurisdicionado	09/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	15,84%
9000184	Medição	4	Jurisdicionado	05/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	27,29%
9000203	Medição	5	Jurisdicionado	10/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	51,37%
9000224	Medição	6	Jurisdicionado	06/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	60,82%
9000240	Medição	7	Jurisdicionado	06/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	69,96%
9000249	Medição	8	Jurisdicionado	05/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	72,61%
9000255	Medição	9	Jurisdicionado	09/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	76,46%
9000265	Medição	10	Jurisdicionado	23/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	85,51%
9000277	Medição	11	Jurisdicionado	03/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	79,57%
9000279	Medição	12	Jurisdicionado	17/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	93,16%
9000280	Medição	13	Jurisdicionado	29/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	100,00%
9000280	Medição	14	Jurisdicionado	30/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	100,00%
9000280	Medição	15	Jurisdicionado	30/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	100,00%
9000280	Medição	16	Jurisdicionado	30/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	100,00%
9000280	Medição	17	Jurisdicionado	05/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1442014/2014	100,00%
9000304	Conclusão	18	Jurisdicionado	18/02/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512247116471					