Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 16/12/2025 - 11:45:39

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2014	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES - BUGRE À BUGRE ALTO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 1942014/2014	240	22/10/2014	R$ 396.170,98	100,00%

Nº16/2014
Data Inicial: 22/10/2014

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES - BUGRE À BUGRE ALTO

R$ 396.170,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
34117

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5853	2014	22/10/2014	12249
5854	2014	22/10/2014	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1358	3194	22/10/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**4*5**51	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**3*3**00	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**3*3**00	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**4*4**45	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000165	R$ 396.170,98	06/02/2015	
Contrato	1942014	2014	76.995.414/0001-60	9000166	R$ 396.170,98	03/07/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000180	Medição	1	Jurisdicionado	22/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1942014/2014	8,42%
9000189	Medição	2	Jurisdicionado	10/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1942014/2014	21,20%
9000220	Medição	3	Jurisdicionado	14/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1942014/2014	41,17%
9000229	Medição	4	Jurisdicionado	20/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1942014/2014	52,23%

9000250	Medição	5	Jurisdicionado	13/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1942014/2014	75,80%
9000264	Medição	6	Jurisdicionado	20/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1942014/2014	92,30%
9000269	Medição	7	Jurisdicionado	21/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1942014/2014	100,00%
9000269	Medição	8	Jurisdicionado	28/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1942014/2014	100,00%
9000284	Conclusão	9	Jurisdicionado	28/10/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512272486179					