Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 16/12/2025 - 11:35:02

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2016	PROINFÂNCIA CEMEI CORONEL SANTHIAGO DANTAS - Bairro São Cristovão **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 66/2016	600	03/06/2016	R$ 1.673.215,40	100,00%

Nº3/2016
Data Inicial: 03/06/2016

PROINFÂNCIA CEMEI CORONEL SANTHIAGO DANTAS - Bairro São Cristovão

R$ 1.673.215,40

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
37261

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2877	2016	03/06/2016	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1005	957	03/06/2016

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
18/11/2017	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**1*4**49	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*4*.6**-58	RRT (CAU)	44**0*5	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	20**5*0**98	Orçamento	Sim
CPF	96*.*3*.4**-00	RRT (CAU)	35**2*6	Projeto Arquitetônico	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000317	R$ 1.927.667,97	18/11/2015	
Contrato	66	2016	76.995.414/0001-60	9000318	R$ 1.673.215,40	16/03/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000327	Medição	1	Jurisdicionado	06/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	1,44%

9000335	Medição	2	Jurisdicionado	19/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	2,32%
9000340	Medição	3	Jurisdicionado	29/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	3,62%
9000345	Medição	4	Jurisdicionado	15/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	4,75%
9000350	Medição	5	Jurisdicionado	17/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	5,37%
9000354	Medição	6	Jurisdicionado	17/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	6,51%
9000359	Medição	7	Jurisdicionado	15/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	7,41%
9000361	Medição	8	Jurisdicionado	13/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	8,48%
9000365	Medição	9	Jurisdicionado	10/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	9,38%
9000366	Medição	10	Jurisdicionado	08/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	9,97%
9000370	Medição	11	Jurisdicionado	11/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	11,33%
9000372	Medição	12	Jurisdicionado	16/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	13,32%
9000376	Medição	13	Jurisdicionado	28/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	20,16%
9000382	Medição	14	Jurisdicionado	18/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	28,66%
9000383	Medição	15	Jurisdicionado	31/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	30,61%
9000385	Medição	16	Jurisdicionado	30/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	44,11%
9000388	Medição	17	Jurisdicionado	30/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	52,02%
9000388	Medição	18	Jurisdicionado	20/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	52,02%
9000397	Medição	19	Jurisdicionado	07/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	56,48%
9000400	Medição	20	Jurisdicionado	06/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	57,15%
9000401	Medição	21	Jurisdicionado	27/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	59,21%
9000404	Medição	22	Jurisdicionado	26/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	60,44%
9000406	Medição	23	Jurisdicionado	08/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	63,90%
9000408	Medição	24	Jurisdicionado	07/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	65,14%
9000421	Medição	25	Jurisdicionado	06/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	70,43%
9000425	Medição	26	Jurisdicionado	18/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	75,20%
9000442	Medição	27	Jurisdicionado	14/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	76,89%

9000453	Medição	28	Jurisdicionado	10/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	78,56%
9000471	Medição	29	Jurisdicionado	08/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	81,64%
9000485	Medição	30	Jurisdicionado	17/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	85,44%
9000492	Medição	31	Jurisdicionado	16/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	88,27%
9000511	Medição	32	Jurisdicionado	06/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	90,01%
9000523	Medição	33	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	90,59%
9000541	Medição	34	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	90,81%
9000543	Medição	35	Jurisdicionado	14/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	89,07%
9000543	Medição	36	Jurisdicionado	14/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	89,07%
9000565	Medição	37	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	90,14%
9000566	Medição	38	Jurisdicionado	18/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	90,24%
9000577	Paralisação	39	Jurisdicionado	10/05/2019			
9000673	Medição	40	Jurisdicionado	03/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2016	100,00%
9000674	Conclusão	41	Jurisdicionado	30/12/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512353882874					