Prefeitura Municipal
de Três Barras do
Paraná

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 14/12/2025 - 04:24:19

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2021	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS VICINAIS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 60/2021	90	01/08/2021	R$ 260.350,23	100,00%
2	2021	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS VICINAIS **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 5/2022	90	01/08/2021	R$ 260.350,23	100,00%

Nº2/2021
Data Inicial: 01/08/2021

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS VICINAIS

R$ 260.350,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
12480

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5986	2021	01/08/2021	12557
9061	2021	01/12/2021	12557
9406	2021	01/12/2021	12557
1120	2022	01/02/2022	12557
3351	2022	01/05/2022	12557
8053	2022	01/09/2022	12557
8060	2022	01/09/2022	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12018	01/08/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.*7*.4**-92	ART (CREA)	17**2*2**68**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*1**44**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*1**44**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2812021	R$ 309.306,72	01/08/2021	
Contrato	60	2021	78.121.936/0001-68	2822021	R$ 260.350,23	01/08/2021	100,00%
Aditivo	5	2022	78.121.936/0001-68	60387	R$ 15.483,02	01/09/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

3202021	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2021	8,76%
3322021	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2021	8,76%
3922021	Medição	3	Jurisdicionado	01/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2021	8,76%
4442021	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2021	34,31%
222022	Medição	5	Jurisdicionado	01/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2021	34,31%
60004	Medição	6	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2021	34,60%
60058	Medição	7	Jurisdicionado	01/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2021	56,20%
60168	Medição	8	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2021	56,20%
60182	Medição	9	Jurisdicionado	01/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2021	77,37%
60237	Medição	10	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2021	77,37%
60271	Medição	11	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2021	77,37%
60345	Medição	12	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2021	77,37%
60388	Medição	13	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 60/2021	100,00%
60443	Medição	14	Jurisdicionado	01/10/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2022	100,00%
60444	Conclusão	15	Jurisdicionado	01/10/2022			