Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 14/12/2025 - 18:42:57

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | MÓDULOS SANITÁRIOS<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 1332012/2012 | 150 | 28/05/2012 | R$ 490.015,03 | 100,00% |

Nº1/2012
Data Inicial: 28/05/2012

# MÓDULOS SANITÁRIOS

R$ 490.015,03

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 3755 | 2012 | 01/10/2013 | 12249 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 01*.*0*.8**-03 | ART (CREA) | 20**0*9**66 | Orçamento | Sim |
| CPF | 01*.*0*.8**-03 | ART (CREA) | 20**0*7**10 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 02*.*5*.9**-03 | ART (CREA) | 20**2*0**81 | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | 1332012 | 2012 | 76.995.414/0001-60 | 0 | R$ 490.015,03 | 28/05/2012 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000017 | Paralisação | 4 | Jurisdicionado | 01/03/2013 | | | |
| 9000035 | Paralisação | 5 | Jurisdicionado | 01/06/2013 | | | |
| 9000056 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 26/09/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1332012/2012 | 30,16% |
| 9000066 | Paralisação | 7 | Jurisdicionado | 04/12/2013 | | | |
| 9000075 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 12/03/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1332012/2012 | 57,69% |
| 9000109 | Paralisação | 9 | Jurisdicionado | 05/06/2014 | | | |
| 9000150 | Paralisação | 10 | Jurisdicionado | 02/09/2014 | | | |
| 9000246 | Paralisação | 11 | Jurisdicionado | 09/04/2015 | | | |
| 9000246 | Paralisação | 12 | Jurisdicionado | 30/11/2015 | | | |
| 9000323 | Medição | 13 | Jurisdicionado | 13/06/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1332012/2012 | 100,00% |
| 9000329 | Conclusão | 14 | Jurisdicionado | 20/07/2016 | | | |

# Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 512220869876 | | | | | |