Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:06:30

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2010	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA RUA DIOGO A FEIJO E LINHA RALDI **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 3842010/2010	120	30/06/2010	R$ 150.000,00	100,00%

Nº1/2010
Data Inicial: 30/06/2010

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA RUA DIOGO A FEIJO E LINHA RALDI



R$ 150.000,00

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	02**8*5**98*	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	RRT (CAU)	02**8*3**89	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	02**8*3**89	Fiscalização	Sim
CPF	53*.*3*.9**-53	RRT (CAU)	02**8*3**89	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	3842010	2010	76.995.414/0001-60	0	R$ 150.000,00	18/06/2010	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
8999999	Medição	4	Jurisdicionado	01/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3842010/2010	100,00%
9000025	Medição	5	Jurisdicionado	01/05/2013	Execução Direta		100,00%
9000033	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/06/2013			