Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 16/12/2025 - 03:01:15

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CORONEL SANTIAGO DANTAS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 1762014/2014	120	31/07/2014	R$ 254.666,98	100,00%

Nº12/2014
Data Inicial: 31/07/2014

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CORONEL SANTIAGO DANTAS

R$ 254.666,98

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
29321

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4320	2014	31/07/2014	12249
4321	2014	31/07/2014	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1367	3194	31/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**4*3**80	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**4*3**80	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**4*3**80	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**4*3**80	Orçamento	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**4*3**80	Fiscalização	Sim
CPF	71*.*0*.4**-04	RRT (CAU)	27**3*5	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000118	R$ 255.232,13	12/03/2014	
Contrato	1762014	2014	18.492.112/0001-72	9000119	R$ 254.666,98	17/06/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000132	Medição	1	Jurisdicionado	31/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1762014/2014	48,28%
9000161	Medição	2	Jurisdicionado	15/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1762014/2014	72,28%

9000183	Medição	3	Jurisdicionado	30/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1762014/2014	75,43%
9000210	Medição	4	Jurisdicionado	30/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1762014/2014	100,00%
9000221	Conclusão	5	Jurisdicionado	04/02/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512265746171					