Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:05:41

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2014	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI VITO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 702014/2014	240	03/04/2014	R$ 673.135,15	100,00%

Nº1/2014
Data Inicial: 03/04/2014

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI VITO



R$ 673.135,15

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
33751

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1736	2014	03/04/2014	12249
1737	2014	03/04/2014	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1079	3194	03/04/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**4*5**70	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**4*5**70	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**4*5**70	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**4*5**70	Orçamento	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**3*3**56	Projeto Complementar	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**3*6**30	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*7*.3**-78	ART (CREA)	20**2*7**91	Execução de Obra	Sim
CPF	25*.*7*.3**-53	ART (CREA)	20**4*9**67	Projeto Complementar	Sim
CPF	28*.*0*.7**-15	ART (CREA)	20**5*4**48	Projeto Complementar	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000076	R$ 756.693,37	10/12/2013	
Contrato	702014	2014	13.570.640/0001-89	9000077	R$ 673.135,15	06/03/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000102	Medição	1	Jurisdicionado	24/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	6,25%
9000131	Medição	2	Jurisdicionado	24/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	15,37%
9000147	Medição	3	Jurisdicionado	28/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	24,69%
9000162	Medição	4	Jurisdicionado	30/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	29,08%
9000181	Medição	5	Jurisdicionado	29/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	39,16%
9000197	Medição	6	Jurisdicionado	28/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	50,11%
9000205	Medição	7	Jurisdicionado	11/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	54,83%
9000219	Medição	8	Jurisdicionado	30/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	62,02%
9000231	Medição	9	Jurisdicionado	03/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	76,80%
9000237	Medição	10	Jurisdicionado	25/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	87,68%
9000254	Medição	11	Jurisdicionado	25/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	85,01%
9000262	Medição	12	Jurisdicionado	09/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	89,54%
9000275	Medição	13	Jurisdicionado	03/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	89,54%
9000278	Medição	14	Jurisdicionado	11/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	100,00%
9000278	Medição	15	Jurisdicionado	30/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	100,00%
9000278	Medição	16	Jurisdicionado	30/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 702014/2014	100,00%
9000292	Conclusão	17	Jurisdicionado	23/12/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512247622073					