Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:05:46

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2014	POÇOS ARTESIANOS - COMUNIDADE DO BUGRE **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 3962013/2013	90	14/04/2014	R$ 179.076,31	100,00%

Nº3/2014
Data Inicial: 14/04/2014

POÇOS ARTESIANOS - COMUNIDADE DO BUGRE



R$ 179.076,31

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
33525

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1969	2014	14/04/2014	12249
1971	2014	14/04/2014	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1108	3194	14/04/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*0*.9**-42	ART (CREA)	20**3*4**87	Projeto Complementar	Sim
CPF	05*.*2*.6**-37	ART (CREA)	20**3*4**54	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*2*.6**-37	ART (CREA)	20**2*1**49	Orçamento	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**1*6**64	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	20**2*3**59	Fiscalização	Sim
CPF	17*.*6*.2**-87	ART (CREA)	20**0*2**08	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000080	R$ 184.466,29	07/06/2013	
Contrato	3962013	2013	04.949.630/0001-68	9000081	R$ 179.076,31	19/11/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000093	Medição	1	Jurisdicionado	15/04/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3962013/2013	28,94%
9000122	Paralisação	2	Jurisdicionado	03/07/2014			
9000139	Medição	3	Jurisdicionado	12/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3962013/2013	100,00%

9000178	Conclusão	4	Jurisdicionado	22/10/2014