Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:17:38

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2014	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO LUIZ DO OESTE **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 482014/2014	180	30/04/2014	R$ 498.106,01	100,00%

Nº7/2014
Data Inicial: 30/04/2014

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO LUIZ DO OESTE



R$ 498.106,01

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
33683

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2341	2014	30/04/2014	12249
2342	2014	30/04/2014	12249
2810	2014	23/05/2014	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1351	3194	30/04/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*3**91	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*3**91	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*3**91	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**0*3**91	Orçamento	Sim
CPF	03*.*5*.3**-33	ART (CREA)	20**1*6**98	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*7*.1**-48	ART (CREA)	20**3*8**08	Projeto Complementar	Sim
CPF	25*.*7*.3**-53	ART (CREA)	20**4*9**07	Projeto Complementar	Sim
CPF	28*.*0*.7**-15	ART (CREA)	20**0*3**44	Projeto Complementar	Sim
CPF	98*.*8*.8**-04	ART (CREA)	20**1*3**20	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000088	R$ 498.358,43	10/12/2013	
Contrato	482014	2014	17.932.103/0001-92	9000089	R$ 498.106,01	18/02/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000112	Medição	1	Jurisdicionado	11/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	8,12%
9000128	Medição	2	Jurisdicionado	11/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	14,99%
9000138	Medição	3	Jurisdicionado	11/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	26,70%
9000160	Medição	4	Jurisdicionado	15/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	40,93%
9000176	Medição	5	Jurisdicionado	17/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	40,93%
9000191	Medição	6	Jurisdicionado	11/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	47,73%
9000202	Medição	7	Jurisdicionado	10/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	57,42%
9000227	Medição	8	Jurisdicionado	09/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	57,42%
9000239	Medição	9	Jurisdicionado	06/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	58,14%
9000252	Medição	10	Jurisdicionado	15/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	59,15%
9000257	Medição	11	Jurisdicionado	19/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	66,48%
9000267	Medição	12	Jurisdicionado	27/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	64,83%
9000271	Medição	13	Jurisdicionado	26/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	74,26%
9000271	Medição	14	Jurisdicionado	28/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	74,26%
9000283	Medição	15	Jurisdicionado	05/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	79,79%
9000288	Medição	16	Jurisdicionado	04/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	86,11%
9000291	Medição	17	Jurisdicionado	15/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	91,72%
9000291	Medição	18	Jurisdicionado	15/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	91,72%
9000302	Medição	19	Jurisdicionado	05/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 482014/2014	100,00%
9000310	Conclusão	20	Jurisdicionado	03/03/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512247596279					