Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:15:21

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2014	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO NOSSA SRA DAS GRAÇAS a LINHA APARECIDA a ESTRELA GAÚCHA (4 Km) **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 742014/2014	365	06/06/2014	R$ 650.909,83	100,00%

Nº10/2014
Data Inicial: 06/06/2014

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO NOSSA SRA DAS GRAÇAS a LINHA APARECIDA a ESTRELA GAÚCHA (4 Km)



R$ 650.909,83

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
33749

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3198	2014	06/06/2014	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1152	3194	06/06/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**5*5**75	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**1*0**09	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**1*0**09	Orçamento	Sim
CPF	07*.*4*.6**-58	RRT (CAU)	30**6*7	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000105	R$ 651.547,55	17/11/2014	
Contrato	742014	2014	17.472.037/0001-15	9000106	R$ 650.909,83	25/03/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000110	Medição	1	Jurisdicionado	07/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 742014/2014	11,36%
9000126	Medição	2	Jurisdicionado	09/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 742014/2014	15,02%
9000154	Medição	3	Jurisdicionado	04/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 742014/2014	21,09%
9000187	Medição	4	Jurisdicionado	10/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 742014/2014	21,09%

9000208	Medição	5	Jurisdicionado	18/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 742014/2014	21,09%
9000215	Medição	6	Jurisdicionado	15/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 742014/2014	26,53%
9000218	Medição	7	Jurisdicionado	28/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 742014/2014	28,88%
9000242	Paralisação	8	Jurisdicionado	09/04/2015			
9000242	Paralisação	9	Jurisdicionado	30/11/2015			
9000296	Medição	10	Jurisdicionado	05/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 742014/2014	100,00%
9000303	Conclusão	11	Jurisdicionado	01/02/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512447551477					