Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:17:54

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2014	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO SANTA CRUZ a NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (6 KM) **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 732014/2014	365	06/06/2014	R$ 953.445,00	100,00%

Nº9/2014
Data Inicial: 06/06/2014

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA TRECHO SANTA CRUZ a NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (6 KM)



R$ 953.445,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
33747

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3199	2014	06/06/2014	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1152	3194	06/06/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	20**5*5**92	Fiscalização	Sim
CPF	02*.*2*.0**-97	ART (CREA)	20**1*2**10	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**1*0**52	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**1*0**52	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000103	R$ 953.941,85	17/11/2014	
Contrato	732014	2014	14.293.359/0001-09	9000104	R$ 953.445,00	25/03/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000125	Medição	1	Jurisdicionado	09/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	7,31%
9000153	Medição	2	Jurisdicionado	04/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	13,83%
9000173	Medição	3	Jurisdicionado	10/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	16,24%
9000186	Medição	4	Jurisdicionado	10/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	19,14%

9000196	Medição	5	Jurisdicionado	27/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	30,09%
9000207	Medição	6	Jurisdicionado	18/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	31,82%
9000214	Medição	7	Jurisdicionado	15/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	34,16%
9000217	Medição	8	Jurisdicionado	28/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	37,51%
9000222	Medição	9	Jurisdicionado	05/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	39,98%
9000233	Medição	10	Jurisdicionado	13/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	49,33%
9000238	Medição	11	Jurisdicionado	30/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	55,05%
9000259	Paralisação	12	Jurisdicionado	01/07/2015			
9000259	Paralisação	13	Jurisdicionado	01/02/2016			
9000311	Medição	14	Jurisdicionado	02/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	68,61%
9000313	Medição	15	Jurisdicionado	11/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	77,27%
9000313	Medição	16	Jurisdicionado	05/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	77,27%
900324	Medição	17	Jurisdicionado	02/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	82,27%
9000330	Medição	18	Jurisdicionado	06/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	93,35%
9000331	Medição	19	Jurisdicionado	29/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	99,10%
9000331	Medição	20	Jurisdicionado	26/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	99,10%
9000331	Medição	21	Jurisdicionado	26/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	99,10%
9000331	Medição	22	Jurisdicionado	31/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	99,10%
9000352	Medição	23	Jurisdicionado	01/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 732014/2014	100,00%
9000357	Conclusão	24	Jurisdicionado	05/12/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512241419174					