Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:06:04

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2012 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES SANTO ANTONIO<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 1732012/2012 | 300 | 03/07/2012 | R$ 385.879,50 | 100,00% |

Nº4/2012
Data Inicial: 03/07/2012

# PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES SANTO ANTONIO



R$ 385.879,50

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 4744 | 2012 | 03/04/2013 | 12249 |
| 2407 | 2013 | 08/05/2013 | 12249 |
| 3514 | 2013 | 28/06/2013 | 12249 |
| 3914 | 2013 | 11/07/2013 | 12249 |
| 4238 | 2013 | 24/07/2013 | 12249 |
| 5120 | 2013 | 04/09/2013 | 12249 |
| 5573 | 2013 | 25/09/2013 | 12249 |
| 1215 | 2014 | 10/03/2014 | 12249 |
| 2677 | 2014 | 16/05/2014 | 12249 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 03*.*0*.2**-57 | ART (CREA) | 20**2*7**26 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 05*.*4*.9**-76 | ART (CREA) | 20**1*5**17 | Orçamento | Sim |
| CPF | 05*.*4*.9**-76 | ART (CREA) | 20**2*6**11 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 05*.*4*.9**-76 | ART (CREA) | 20**1*5**17 | Outra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | 1732012 | 2012 | 76.995.414/0001-60 | 0 | R$ 385.879,50 | 03/07/2012 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000008 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 01/02/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 29,24% |
| 9000010 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 18/02/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 29,24% |
| 9000015 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 04/03/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 29,24% |
| 9000022 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 04/04/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 29,24% |
| 9000027 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 03/05/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 35,68% |
| 9000036 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 05/06/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 35,68% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000040 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 05/07/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 36,38% |
| 9000047 | Medição | 12 | Jurisdicionado | 02/08/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 41,52% |
| 9000052 | Medição | 13 | Jurisdicionado | 02/09/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 49,54% |
| 9000057 | Medição | 14 | Jurisdicionado | 02/10/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 54,65% |
| 9000067 | Paralisação | 15 | Jurisdicionado | 02/01/2014 | | | |
| 9000074 | Medição | 16 | Jurisdicionado | 05/03/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 54,65% |
| 9000092 | Medição | 17 | Jurisdicionado | 10/04/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 54,65% |
| 9000098 | Medição | 18 | Jurisdicionado | 14/05/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 61,08% |
| 9000116 | Medição | 19 | Jurisdicionado | 30/06/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 65,51% |
| 9000127 | Medição | 20 | Jurisdicionado | 10/07/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 67,44% |
| 9000143 | Medição | 21 | Jurisdicionado | 20/08/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 73,55% |
| 9000152 | Medição | 22 | Jurisdicionado | 04/09/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 76,56% |
| 9000167 | Medição | 23 | Jurisdicionado | 03/10/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 83,30% |
| 9000193 | Medição | 24 | Jurisdicionado | 17/11/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 90,25% |
| 9000206 | Medição | 25 | Jurisdicionado | 12/12/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 90,25% |
| 9000232 | Paralisação | 26 | Jurisdicionado | 10/03/2015 | | | |
| 9000268 | Medição | 27 | Jurisdicionado | 03/08/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 100,00% |
| 9000268 | Medição | 28 | Jurisdicionado | 28/09/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 1732012/2012 | 100,00% |
| 9000285 | Conclusão | 29 | Jurisdicionado | 30/10/2015 | | | |