Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:03:37

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2012	PAÇO MUNICIPAL **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 1502012/2012	540	25/06/2012	R$ 2.758.253,05	100,00%

Nº2/2012
Data Inicial: 25/06/2012

PAÇO MUNICIPAL



R$ 2.758.253,05

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4072	2012	17/01/2013	12249
329	2013	25/01/2013	12249
534	2013	11/02/2013	12249
1117	2013	08/03/2013	12249
1826	2013	18/04/2013	12249
2700	2013	23/05/2013	12249
3513	2013	28/06/2013	12249
4301	2013	26/07/2013	12249
4727	2013	23/08/2013	12249
5798	2013	07/10/2013	12249
6207	2013	28/10/2013	12249
6542	2013	18/11/2013	12249
6929	2013	06/12/2013	12249
6930	2013	06/12/2013	12249
6931	2013	06/12/2013	12249
7341	2013	20/12/2013	12249
743	2014	21/02/2014	12249
3651	2014	27/06/2014	12249

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**1*6**78	Projeto Estrutural	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**1*6**78	Orçamento	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	20**2*3**70	Fiscalização	Sim
CPF	38*.*1*.5**-34	ART (CREA)	20**2*2**84	Execução de Obra	Sim
CPF	74*.*7*.5**-44	RRT (CAU)	36**7*	Projeto Arquitetônico	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	1502012	2012	76.995.414/0001-60	0	R$ 2.758.253,05	25/06/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9000004	Medição	6	Jurisdicionado	01/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	13,08%
9000009	Medição	7	Jurisdicionado	01/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	23,07%
9000016	Medição	8	Jurisdicionado	05/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	32,48%
9000021	Medição	9	Jurisdicionado	02/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	37,93%
9000028	Medição	10	Jurisdicionado	06/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	43,93%
9000037	Medição	11	Jurisdicionado	12/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	49,59%
9000041	Medição	12	Jurisdicionado	10/07/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	52,71%
9000048	Medição	13	Jurisdicionado	02/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	65,78%
9000053	Medição	14	Jurisdicionado	06/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	70,36%
9000058	Medição	15	Jurisdicionado	03/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	79,25%
9000061	Medição	16	Jurisdicionado	04/11/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	81,39%
9000064	Medição	17	Jurisdicionado	03/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	84,50%
9000069	Medição	18	Jurisdicionado	07/01/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	87,55%
9000090	Paralisação	19	Jurisdicionado	01/04/2014			
9000111	Medição	20	Jurisdicionado	08/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	88,76%
9000136	Medição	21	Jurisdicionado	08/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	79,03%
9000168	Medição	22	Jurisdicionado	08/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	81,59%
9000185	Medição	23	Jurisdicionado	06/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	85,36%
9000198	Medição	24	Jurisdicionado	08/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	86,09%
9000212	Medição	25	Jurisdicionado	12/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	91,17%
9000230	Medição	26	Jurisdicionado	24/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	95,50%
9000248	Paralisação	27	Jurisdicionado	05/05/2015			
9000260	Medição	28	Jurisdicionado	02/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1502012/2012	100,00%
9000274	Medição	29	Jurisdicionado	03/08/2015	Execução Direta		100,00%
9000273	Conclusão	30	Jurisdicionado	31/08/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento

512159358772