Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:06:27

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2013 | Construção de Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 2882012/2012 | 180 | 01/08/2013 | R$ 577.561,20 | 100,00% |

Nº2/2013
Data Inicial: 01/08/2013

# Construção de Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS



R$ 577.561,20

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 33446 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 4550 | 2013 | 12/08/2013 | 12249 |
| 4551 | 2013 | 12/08/2013 | 12249 |
| 1401 | 2014 | 19/03/2014 | 12249 |
| 3882 | 2014 | 09/07/2014 | 12249 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 1116 | 5 | 01/08/2013 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 02*.*5*.9**-03 | ART (CREA) | 20**1*3**20 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 03*.*3*.5**-40 | ART (CREA) | 20**1*0**78 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.*3*.5**-40 | ART (CREA) | 20**1*0**78 | Projeto Estrutural | Sim |
| CPF | 03*.*3*.5**-40 | ART (CREA) | 20**1*0**78 | Orçamento | Sim |
| CPF | 05*.*4*.9**-76 | ART (CREA) | 20**1*8**88 | Fiscalização | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9900002 | R$ 583.564,31 | 27/03/2012 | |
| Contrato | 2882012 | 2012 | 76.995.414/0001-60 | 9900005 | R$ 577.561,22 | 21/11/2012 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000042 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 02/08/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2882012/2012 | 13,35% |
| 9000050 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 19/08/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2882012/2012 | 27,57% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000054 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 19/09/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2882012/2012 | 46,01% |
| 9000062 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 19/11/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2882012/2012 | 64,17% |
| 9000071 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 31/01/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2882012/2012 | 89,32% |
| 9000091 | Paralisação | 6 | Jurisdicionado | 01/04/2014 | | | |
| 9000120 | Paralisação | 7 | Jurisdicionado | 01/07/2014 | | | |
| 9000137 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 11/08/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2882012/2012 | 100,00% |
| 9000195 | Conclusão | 9 | Jurisdicionado | 26/11/2014 | | | |

## Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 512204287172 | | | | | |