Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 00:48:06

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2013 | AMPLIAÇÃO DA USB DE VISTA ALEGRE<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 3832012/2012 | 150 | 02/06/2013 | R$ 100.950,00 | 100,00% |
| 2 | 2013 | AMPLIAÇÃO DA USB DE VISTA ALEGRE<br>**Esta intervenção foi concluída** | Aditivo 1/2013 | 150 | 02/06/2013 | R$ 100.950,00 | 0,00% |

Nº2/2013
Data Inicial: 02/06/2013

# AMPLIAÇÃO DA USB DE VISTA ALEGRE



R$ 100.950,00

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 136136 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 4609 | 2013 | 09/06/2013 | 12261 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12261 | 1059 | 1015 | 09/06/2013 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 02**9*7**61 | ART (CREA) | PR-74**8/D | Fiscalização | Sim |
| CPF | 02*.*9*.7**-61 | ART (CREA) | 20**3*7**93 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 02*.*9*.7**-61 | ART (CREA) | PR-74**8/D | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.*9*.6**-10 | ART (CREA) | PR-74**7/D | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 1015 | R$ 100.950,00 | 05/09/2012 | |
| Contrato | 3832012 | 2012 | 76.995.455/0001-56 | 1017 | R$ 100.950,00 | 05/06/2013 | 100,00% |
| Aditivo | 1 | 2013 | 76.995.455/0001-56 | 1016 | R$ 1.546,68 | 11/06/2013 | 0,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 04/06/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3832012/2012 | 20,39% |
| 0 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 07/03/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3832012/2012 | 45,75% |
| 0 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 06/05/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3832012/2012 | 73,55% |
| 1015 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 04/06/2013 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 09/09/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3832012/2012 | 83,16% |
| 1069 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 05/12/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3832012/2012 | 83,56% |
| 1070 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 16/12/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3832012/2012 | 100,00% |
| 5059 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 10/07/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 3832012/2012 | 100,00% |
| 5060 | Conclusão | 9 | Jurisdicionado | 11/07/2014 | | | |

## Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2147483647 | | | | | |