Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 00:48:21

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2012	AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE DO SÃO CRISTÓVÃO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 3342012/2012	150	20/08/2012	R$ 101.475,00	100,00%

Nº8/2012
Data Inicial: 20/08/2012

AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE DO SÃO CRISTÓVÃO



R$ 101.475,00

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*7**97	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**2*0**99	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1021	R$ 101.475,00	12/07/2012	
Contrato	3342012	2012	09.488.812/0001-00	0	R$ 101.475,00	20/08/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	16/10/2012			
0	Medição	2	Jurisdicionado	08/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3342012/2012	17,27%
1004	Medição	3	Jurisdicionado	09/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3342012/2012	47,03%
1021	Medição	4	Jurisdicionado	05/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3342012/2012	63,17%
0	Medição	5	Jurisdicionado	03/04/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3342012/2012	100,00%
5015	Conclusão	6	Jurisdicionado	04/04/2014			
5016	Conclusão	7	Jurisdicionado	04/04/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647	2147483647	1	29/11/2013	28/05/2014	