Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:48:35

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2020	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 26/2020	150	04/05/2020	R$ 600.335,76	100,00%

Nº4/2020
Data Inicial: 04/05/2020

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO



R$ 600.335,76

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136820

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3830	2020	04/05/2020	12261
4167	2020	01/06/2020	12261
5481	2020	01/06/2020	12261
10360	2020	02/12/2020	12261
10698	2020	02/12/2020	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1047	2775	04/05/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*5*.5**-84	ART (CREA)	17**2*1**30**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*5*.8**-66	ART (CREA)	17**2*0**81**	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*1**13**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6438	R$ 670.771,14	04/05/2020	
Contrato	26	2020	76.995.455/0001-56	6439	R$ 600.335,76	04/05/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6459	Medição	1	Jurisdicionado	24/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2020	81,56%
6465	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2020	81,56%

6489	Medição	3	Jurisdicionado	19/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2020	93,31%
6495	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2020	93,31%
6520	Medição	5	Jurisdicionado	01/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2020	93,31%
6544	Medição	6	Jurisdicionado	02/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2020	93,91%
6559	Medição	7	Jurisdicionado	07/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 26/2020	100,00%
9003	Conclusão	8	Jurisdicionado	04/01/2021			