Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:48:59

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2020	Pavimentação Poliédrica em ruas do perímetro urbano do Distrito de Vista Alegre **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 82/2020	150	01/09/2020	R$ 245.899,71	100,00%

Nº9/2020
Data Inicial: 01/09/2020

Pavimentação Poliédrica em ruas do perímetro urbano do Distrito de Vista Alegre



R$ 245.899,71

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136986; 136993; 136997

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6204	2020	01/09/2020	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2775	01/09/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*3**02**	Orçamento	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*3**02**	Fiscalização	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*2**38**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6507	R$ 245.899,71	01/09/2020	
Contrato	82	2020	76.995.455/0001-56	6508	R$ 245.899,71	01/09/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6526	Medição	1	Jurisdicionado	28/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2020	40,58%
6548	Medição	2	Jurisdicionado	02/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2020	40,58%
6556	Medição	3	Jurisdicionado	09/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2020	59,15%
6574	Medição	4	Jurisdicionado	21/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2020	63,71%
9006	Medição	5	Jurisdicionado	20/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2020	75,24%

9024	Medição	6	Jurisdicionado	02/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2020	86,98%
9035	Medição	7	Jurisdicionado	01/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2020	100,00%
9048	Medição	8	Jurisdicionado	02/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2020	100,00%
9056	Medição	9	Jurisdicionado	03/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2020	100,00%
9066	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/06/2021			