Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:53:13

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2020	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO PROLONGAMENTO DA RUA DA LIBERDADE E PALMEIRINHA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 11/2020	210	01/06/2020	R$ 2.709.693,63	100,00%

Nº5/2020
Data Inicial: 01/06/2020

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO PROLONGAMENTO DA RUA DA LIBERDADE E PALMEIRINHA



R$ 2.709.693,63

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136761; 136878

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2165	2020	01/06/2020	12261
2174	2020	01/06/2020	12261
7440	2020	03/08/2020	12261
3763	2020	01/10/2020	12261
5480	2020	01/10/2020	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2775	01/06/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**1*5**95**	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**1*5**95**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*1**86**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6449	R$ 2.737.020,00	01/06/2020	
Contrato	11	2020	76.995.455/0001-56	6450	R$ 2.709.693,63	01/06/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6467	Medição	1	Jurisdicionado	14/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2020	98,65%
6479	Medição	2	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2020	98,65%

6496	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2020	100,00%
6522	Conclusão	4	Jurisdicionado	14/10/2020			