Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:56:37

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2020 | Recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares no Distrito de Vista Alegre<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 52/2020 | 60 | 01/09/2020 | R$ 257.945,96 | 100,00% |

Nº11/2020
Data Inicial: 01/09/2020

# Recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares no Distrito de Vista Alegre



R$ 257.945,96

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 137000; 137004 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 4634 | 2020 | 01/09/2020 | 12261 |
| 4635 | 2020 | 01/09/2020 | 12261 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12261 | 1052 | 2775 | 01/09/2020 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 02*.*5*.9**-03 | ART (CREA) | 17**2*2**13** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 23*.*1*.3**-34 | ART (CREA) | 17**2*0**57** | Orçamento | Sim |
| CPF | 23*.*1*.3**-34 | ART (CREA) | 17**2*0**57** | Fiscalização | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 6504 | R$ 257.945,96 | 01/09/2020 | |
| Contrato | 52 | 2020 | 76.995.455/0001-56 | 6505 | R$ 257.945,96 | 01/09/2020 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6528 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 02/10/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 52/2020 | 99,99% |
| 6550 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 02/11/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 52/2020 | 99,99% |
| 6554 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 02/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 52/2020 | 100,00% |
| 9008 | Conclusão | 4 | Jurisdicionado | 04/01/2021 | | | |