Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:49:19

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2020	Recapeamento Asfáltico em diversas Ruas da cidade **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 51/2020	150	01/09/2020	R$ 612.731,39	100,00%

Nº10/2020
Data Inicial: 01/09/2020

Recapeamento Asfáltico em diversas Ruas da cidade



R$ 612.731,39

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136771; 136778; 136779; 136783; 136792; 136801; 137007; 137041; 137042; 148333

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4631	2020	01/09/2020	12261
4633	2020	01/09/2020	12261
10039	2020	02/12/2020	12261
10040	2020	02/12/2020	12261
10041	2020	02/12/2020	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2775	01/09/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*1**88**	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**1*6**82**	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**1*6**82**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6502	R$ 612.744,54	01/09/2020	
Contrato	51	2020	76.995.455/0001-56	6503	R$ 612.731,39	01/09/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6527	Medição	1	Jurisdicionado	02/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2020	99,99%
6549	Medição	2	Jurisdicionado	02/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2020	99,99%

6555	Medição	3	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2020	100,00%
9007	Conclusão	4	Jurisdicionado	04/01/2021			