Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 00:48:35

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2013	RECONSTRUÇÃO TOTAL DAS MANGUEIRAS DA PISTA DE ARREMATE DE GADO GERAL **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 102/2013	120	01/07/2013	R$ 102.500,00	100,00%

Nº4/2013
Data Inicial: 01/07/2013

RECONSTRUÇÃO TOTAL DAS MANGUEIRAS DA PISTA DE ARREMATE DE GADO GERAL



R$ 102.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
131072

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6147	2013	01/07/2013	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	2	01/07/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	PR-18**3/D	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	18**3/D	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	PR-18**3/D	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	18**3/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1030	R$ 102.500,00	03/06/2013	
Contrato	102	2013	76.995.455/0001-56	1022	R$ 102.500,00	03/06/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1023	Medição	1	Jurisdicionado	02/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2013	31,96%
1024	Medição	2	Jurisdicionado	06/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2013	48,92%
5077	Medição	3	Jurisdicionado	10/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2013	100,00%
5078	Conclusão	4	Jurisdicionado	10/12/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					