Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 00:48:34

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2013	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ABUNDÂNCIA - UBS **Esta intervenção está em andamento**	Aditivo 1/2013	240	01/07/2014	R$ 182.486,29	0,00%
3	2013	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ABUNDÂNCIA - UBS **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 12013/2013	240	01/07/2014	R$ 182.486,29	90,68%

Nº3/2013
Data Inicial: 01/07/2014

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ABUNDÂNCIA - UBS



R$ 182.486,29

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
142961

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6145	2013	01/07/2013	12261
6736	2014	01/07/2014	12261
535	2015	01/02/2015	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	2	01/07/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*2*.4**-37	RRT (CAU)	10**7*4	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*4**37	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**4*4**37	Fiscalização	Sim
CPF	23**1*3**34	ART (CREA)	18**3/D	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base	1	2013	76.995.455/0001-56	1027	R$ 182.486,29	24/09/2013	0,00%
Contrato	12013	2013	76.995.455/0001-56	1028	R$ 182.486,29	08/06/2013	90,68%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1029	Medição	1	Jurisdicionado	03/07/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 12013/2013	14,77%
1050	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 12013/2013	55,37%
5076	Medição	4	Jurisdicionado	10/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 12013/2013	90,68%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					