Prefeitura Municipal
de Três Barras do
Paraná

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 16/06/2025 - 02:41:36

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2013	CALÇAMENTO ITAGUAÇU - ALTO BARRA - TRECHO 3 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 49/2013	120	01/04/2013	R$ 220.826,20	100,00%
3	2013	CALÇAMENTO ITAGUAÇU - ALTO BARRA - TRECHO 3 **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2013	120	01/04/2013	R$ 220.826,20	100,00%

Nº3/2013
Data Inicial: 01/04/2013

CALÇAMENTO ITAGUAÇU - ALTO BARRA - TRECHO 3

R$ 220.826,20

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4752

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2004	2013	23/04/2013	12557
2769	2013	27/05/2013	12557
3218	2013	20/06/2013	12557
4270	2013	08/08/2013	12557
4271	2013	08/08/2013	12557
4961	2013	11/09/2013	12557
5351	2013	01/10/2013	12557
5459	2013	04/10/2103	12557
5460	2013	04/10/2013	12557
5355	2013	01/10/2013	12557

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-64	ART (CREA)	62**3/D	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.*9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Orçamento	Sim
CPF	06*.*1*.2**-08	RRT (CAU)	69**5*A	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1342013	R$ 220.826,23	17/02/2013	
Contrato	49	2013	78.121.936/0001-68	1352013	R$ 220.826,23	17/02/2013	100,00%
Aditivo	2	2013	78.121.936/0001-68	4002013	R$ 19.171,04	01/10/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1422013	Medição	1	Jurisdicionado	03/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2013	22,64%

3	Medição	2	Jurisdicionado	26/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2013	47,55%
2152013	Medição	3	Jurisdicionado	19/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2013	65,66%
2942013	Medição	4	Jurisdicionado	07/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2013	83,77%
3552013	Medição	5	Jurisdicionado	10/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2013	79,25%
3992013	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2013	100,00%
4012013	Medição	7	Jurisdicionado	01/10/2013	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2013	100,00%
1632014	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/05/2014			