Prefeitura Municipal
de Três Barras do
Paraná

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 17/06/2025 - 03:56:55

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2018	Recapeamento Asfáltico em via de ligação - Distrito de Alto Alegre - LOTE 01 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 55/2018	3	02/07/2018	R$ 273.632,25	100,00%

Nº2/2018
Data Inicial: 02/07/2018

Recapeamento Asfáltico em via de ligação - Distrito de Alto Alegre - LOTE 01

R$ 273.632,25

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
7894

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3972	2018	02/07/2018	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12018	02/07/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
03/11/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*5*.1**-26	ART (CREA)	20**2*2**89	Fiscalização	Sim
CPF	02*.*1*.2**-85	ART (CREA)	20**2*1**24	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*2*.6**-11	ART (CREA)	20**3*6**51	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*2*.6**-11	ART (CREA)	20**3*6**51	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1902018	R$ 400.000,00	03/05/2018	
Contrato	55	2018	78.121.936/0001-68	1912018	R$ 273.632,25	03/05/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1942018	Medição	1	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2018	5,22%

2592018	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/08/2018			
962019	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 55/2018	100,00%
972019	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/03/2019			