Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 04/11/2026 - 05:48:45

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2021	Pavimentação asfáltica em diversas ruas **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 86/2021	90	01/12/2021	R$ 1.975.462,01	100,00%

Nº8/2021
Data Inicial: 01/12/2021

Pavimentação asfáltica em diversas ruas



R$ 1.975.462,01

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
136786; 136787; 136797; 136802; 136805; 136806; 136817; 136947; 136948; 136949; 136950; 136952; 136953; 136981; 136982; 136985; 137002; 137032

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9649	2021	01/12/2021	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	2775	01/12/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*5**80**	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*4**51**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*4**51**	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*4**51**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9131	R$ 1.997.550,06	01/10/2021	
Contrato	86	2021	76.995.455/0001-56	9132	R$ 1.975.462,01	03/11/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9133	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2021	51,86%
9139	Medição	2	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2021	51,86%
9149	Medição	3	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2021	51,86%
9159	Medição	4	Jurisdicionado	01/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2021	100,00%

9164	Medição	5	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2021	100,00%
9171	Medição	6	Jurisdicionado	02/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2021	100,00%
9176	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/06/2022			