Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 04:35:12

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2021 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE BR 158 E EMAÚS<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 57/2021 | 720 | 01/12/2021 | R$ 701.066,51 | 100,00% |
| 9 | 2021 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE BR 158 E EMAÚS<br>**Esta intervenção foi concluída** | Aditivo 1/2022 | 720 | 01/12/2021 | R$ 701.066,51 | 100,00% |

Nº9/2021
Data Inicial: 01/12/2021

# PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE BR 158 E EMAÚS



R$ 701.066,51

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 138854 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 7558 | 2021 | 01/12/2021 | 12261 |
| 8457 | 2022 | 01/09/2022 | 12261 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12261 | 1041 | 2775 | 01/12/2021 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 07*.*5*.6**-47 | ART (CREA) | 17**2*5**93** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 23*.*1*.3**-34 | ART (CREA) | 17**2*3**89** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 23*.*1*.3**-34 | ART (CREA) | 17**2*3**89** | Orçamento | Sim |
| CPF | 23*.*1*.3**-34 | ART (CREA) | 17**2*3**89** | Fiscalização | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9134 | R$ 701.066,51 | 19/05/2021 | |
| Contrato | 57 | 2021 | 76.995.455/0001-56 | 9135 | R$ 607.921,53 | 17/09/2021 | 100,00% |
| Aditivo | 1 | 2022 | 76.995.455/0001-56 | 9194 | R$ 113.012,79 | 01/07/2022 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9136 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/12/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2021 | 5,61% |
| 9138 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 03/01/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2021 | 5,61% |
| 9150 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/02/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2021 | 5,61% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9160 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/03/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2021 | 5,61% |
| 9163 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 01/04/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2021 | 5,61% |
| 9172 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 02/05/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2021 | 10,79% |
| 9177 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 01/06/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2021 | 10,79% |
| 9190 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 01/07/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2021 | 15,09% |
| 9214 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 01/08/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2021 | 15,09% |
| 9228 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 01/09/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2021 | 19,00% |
| 9244 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 01/09/2022 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2022 | 4,61% |
| 9246 | Medição | 12 | Jurisdicionado | 03/10/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2021 | 19,00% |
| 9265 | Medição | 13 | Jurisdicionado | 01/11/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2021 | 19,00% |
| 9279 | Medição | 14 | Jurisdicionado | 01/12/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2021 | 19,00% |
| 9304 | Medição | 15 | Jurisdicionado | 02/01/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2021 | 100,00% |
| 9323 | Medição | 16 | Jurisdicionado | 02/01/2023 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2022 | 100,00% |
| 9305 | Conclusão | 17 | Jurisdicionado | 02/01/2023 | | | |