Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:48:40

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2021	EXECUÇAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA GOLBAL , CONTRUÇAO DE CALÇADAS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 114/2021	240	01/11/2021	R$ 1.233.781,14	100,00%

Nº8/2021
Data Inicial: 01/11/2021

EXECUÇAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA GOLBAL , CONTRUÇAO DE CALÇADAS



R$ 1.233.781,14

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
24545

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3388	2021	01/11/2021	12217
339	2022	10/01/2022	12217
479	2023	01/02/2023	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	1179	01/11/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**71**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**71**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**71**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*1*.1**-22	RRT (CAU)	SI11**9*7*I*0	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9443	R$ 1.299.014,17	20/07/2021	
Contrato	114	2021	80.874.100/0001-86	9444	R$ 1.233.781,14	22/07/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9445	Medição	1	Jurisdicionado	02/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	9,29%
9446	Medição	2	Jurisdicionado	30/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	30,77%
9453	Medição	3	Jurisdicionado	23/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	33,00%

9459	Medição	4	Jurisdicionado	27/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	40,00%
9467	Medição	5	Jurisdicionado	28/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	45,00%
9477	Medição	6	Jurisdicionado	31/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	51,50%
9483	Medição	7	Jurisdicionado	24/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	53,00%
9487	Medição	8	Jurisdicionado	30/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	55,00%
9496	Medição	9	Jurisdicionado	29/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	57,68%
9501	Medição	10	Jurisdicionado	28/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	60,68%
9509	Medição	11	Jurisdicionado	31/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	63,00%
9527	Medição	12	Jurisdicionado	30/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	65,00%
9533	Medição	13	Jurisdicionado	31/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	67,00%
9539	Medição	14	Jurisdicionado	30/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	70,00%
9548	Medição	15	Jurisdicionado	22/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	73,00%
9554	Medição	16	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	75,00%
9557	Medição	17	Jurisdicionado	27/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	80,00%
9569	Medição	18	Jurisdicionado	30/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	84,00%
9578	Medição	19	Jurisdicionado	28/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	86,00%
9591	Medição	20	Jurisdicionado	29/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	90,00%
9594	Medição	21	Jurisdicionado	29/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	92,00%
9600	Medição	22	Jurisdicionado	31/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	94,00%
9609	Medição	23	Jurisdicionado	30/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	95,00%
9615	Medição	24	Jurisdicionado	29/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	96,00%
9622	Medição	25	Jurisdicionado	31/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	97,00%
9631	Medição	26	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	100,00%
9642	Conclusão	27	Jurisdicionado	01/12/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
9000752822970					

Nº8/2021
Data Inicial: 01/11/2021

EXECUÇAO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA GOLBAL , CONTRUÇAO DE CALÇADAS

Documentos



R$ 1.233.781,14

_med02.xls

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	CASCAVEL	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
PARCELA	2	DATA	23/09/2021

MUNICIPIO:	BOM SUCESSO DO SUL	SAM	35	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	URBANIZAÇÃO/CALÇADAS	Lote	01	114/2021	
FIRMA EMPREITERA:	EVERTON LUIZ FRIZZO	Ano	2020	22/07/2021	

MEDIÇAO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE AF	un	1,00	100,00%	0,0026	0,26%	3.184,79	3.184,79	3.184,79	-
02	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
	810250B	Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m)	m	7.109,03	7,59%	0,0642	0,49%	11,14	6.011,81	79.194,59	73.182,78
	72961	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	17.524,62	9,33%	0,0240	0,22%	1,69	2.764,05	29.616,61	26.852,56
	516000	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	m3	1.051,47	9,33%	0,0705	0,66%	82,76	8.121,24	87.019,66	78.898,42
	534906	Paver e=6cm - sem colchão	m2	15.663,73	9,39%	0,6649	6,24%	52,37	76.997,52	820.309,54	743.312,02
	534906C	Paver Colorido e=6cm - sem colchão -TÁTIL E ALERTA DIRECIONAL	m2	1.505,69	9,45%	0,0701	0,66%	57,41	8.167,72	86.441,66	78.273,94
	534908	Paver e=8cm - sem colchão	m2	208,20		0,0100		59,52	-	12.392,06	12.392,06
	74236/1	Plantio de Grama em placas	m2	6.121,95	0,00%	0,0375		7,55	0,05	46.220,72	46.220,67
	605000A	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	147,00	15,65%	0,0430	0,67%	360,92	8.301,16	53.055,24	44.754,08
		Areia (calçadas-rejuntes)	m3	260,66	6,35%	0,0132	0,08%	62,71	1.037,85	16.346,27	15.308,42
		% PREVISTO :		12,85%		% EXECUTADO :	9,29%	SOMAS	114.586,19	1.233.781,14	1.119.194,95

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$	1.233.781,14
Medição Acumulada:	R$	114.586,19
Total Anterior:	R$	-
Valor Desta Medição:	R$	114.586,19

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Eduardo M. Garcia

Arquiteto e Urbanista Eduardo Mazzon Garcia
CAU Nº A71208-6
Empresa Executora

Fábio Júnior de Oliveira
Eng. Civil CREA PR - 82.120/D
Fiscalização Municipal

Nilson Antônio Feversani
PREFEITO

MEDIÇAO

35_med12.xls

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	CASCAVEL	**ASSOCIAÇÃO**	AMSOP
Mês	julho	**PARCELA**	12	**DATA**	28/07/2022
MUNICÍPIO:	**BOM SUCESSO DO SUL**	**SAM**	35	**CONTRATO EMPREITADA:**		**ORDEM DE SERVIÇO:**	
SUBPROJETO:	**URBANIZAÇÃO/CALÇADAS**	**Lote**	01		114/2021		
FIRMA EMPREITERA:	**EVERTON LUIZ FRIZZO**	**Ano**	2020		22/07/2021		

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							-	-	-
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE A	un	1,00	100,00%	0,0026	0,26%	3.184,79	3.184,79	3.184,79	-
02	6	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-
	810250B	Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m)	m	7.109,03	53,69%	0,0642	3,45%	11,14	42.522,09	79.194,59	36.672,50
	72961	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	17.524,62	62,71%	0,0240	1,51%	1,69	18.573,78	29.616,61	11.042,83
	516000	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	m3	1.051,47	62,62%	0,0705	4,41%	82,76	54.493,16	87.019,66	32.526,50
	534906	Paver e=6cm - sem colchão	m2	15.663,73	63,35%	0,6649	42,12%	52,37	519.700,61	820.309,54	300.608,93
	534906C	Paver Colorido e=6cm - sem colchão -TÁTIL E ALERTA DIRECIONAL	m2	1.505,69	62,29%	0,0701	4,37%	57,41	53.846,16	86.441,66	32.595,50
	534908	Paver e=8cm - sem colchão	m2	208,20		0,0100		59,52	-	12.392,06	12.392,06
	74236/1	Plantio de Grama em placas	m2	6.121,95	50,47%	0,0375	1,89%	7,55	23.325,69	46.220,72	22.895,03
	605000A	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	147,00	41,50%	0,0430	1,78%	360,92	22.016,12	53.055,24	31.039,12
		Areia (calçadas-rejuntes)	m3	260,66	66,96%	0,0132	0,88%	62,71	10.945,56	16.346,27	5.400,71
				%PREVISTO :	**98,94%**	**%EXECUTADO :**	**60,68%**	**SOMAS**	**748.607,96**	**1.233.781,14**	**485.173,18**

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	**R$**	**1.233.781,14**
Medição Acumulada:	**R$**	**748.607,96**
Total Anterior:	**R$**	**711.676,56**
Valor Desta Medição:	**R$**	**36.931,40**

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2022.09.06 09:50:08 -03'00'

Arquiteto e Urbanista Eduardo Mazzon Garcia	Fábio Júnior de Oliveira	Nilson Antônio Feversani
CAU Nº A71208-6	Eng. Civil CREA PR - 82.120/D	
Empresa Executora	Fiscalização Municipal	PREFEITO

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de execução de calçadas em paver em trechos de Ruas do Perímetro Urbano do Município, conforme Contrato de Empreitada Global nº 114/2021, informo que a obra está em execução, com percentual de 92,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 29 de junho de 2023.

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2023.07.20 14:40:24 -03'00'

.....

Fábio Júnior de Oliveira

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ **CNPJ 80.874.100/0001-86**

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de execução de calçadas em paver em trechos de Ruas do Perímetro Urbano do Município, conforme Contrato de Empreitada Global nº 114/2021, informo que a obra está em execução, com percentual de 94,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 31 de julho de 2023.

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2023.08.30 09:30:51 -03'00'

.....

Fábio Júnior de Oliveira

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de execução de calçadas em paver em trechos de Ruas do Perímetro Urbano do Município, conforme Contrato de Empreitada Global nº 114/2021, informo que a obra está em execução, com percentual de 95,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 de agosto de 2023.

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2023.09.20 09:35:11 -03'00'

Fábio Júnior de Oliveira

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de execução de calçadas em paver em trechos de Ruas do Perímetro Urbano do Município, conforme Contrato de Empreitada Global nº 114/2021, informo que a obra está em execução, com percentual de 97,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 31 de outubro de 2023.

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2023.11.22 14:35:16 -03'00'

.....

Fábio Júnior de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	CASCAVEL	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
PARCELA	16	DATA	31/03/2023

MUNICIPIO:	BOM SUCESSO DO SUL	SAM	35	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
SUBPROJETO:	URBANIZAÇÃO/CALÇADAS	Lote	01	114/2021	
FIRMA EMPREITERA:	EVERTON LUIZ FRIZZO	Ano	2020	22/07/2021	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	n i	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE AF	un	1,00	100,00%	0,0026	0,26%	3.184,79	3.184,79	3.184,79	-
02	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇAO		-					-	-	-
	810250B	Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m)	m	7.092,64	100,00%	0,0644	6,44%	11,14	79.012,05	79.012,05	-
	72961	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	17.407,61	100,00%	0,0240	2,40%	1,69	29.418,86	29.418,86	-
	516000	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	m3	1.043,19	100,00%	0,0704	7,04%	82,76	86.334,16	86.334,16	-
	534906	Paver e=6cm - sem colchão	m2	15.579,02	100,00%	0,6650	66,50%	52,37	815.873,26	815.873,26	-
	534906C	Paver Colorido e=6cm - sem colchão -TÁTIL E ALERTA DIRECIONAL	m2	1.501,26	100,00%	0,0702	7,02%	57,41	86.187,45	86.187,45	-
	534908	Paver e=8cm - sem colchão	m2	208,20	100,00%	0,0101	1,01%	59,52	12.392,06	12.392,06	-
	74236/1	Plantio de Grama em placas	m2	6.081,76	100,00%	0,0374	3,74%	7,55	45.917,29	45.917,29	-
	605000A	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	145,00	100,00%	0,0427	4,27%	360,92	52.333,40	52.333,40	-
03		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO		-					-	-	-
		Areia (calçadas-rejuntes)	m3	259,97	100,00%	0,0133	1,33%	62,71	16.302,61	16.302,61	-
									-	-	-
		% PREVISTO :		98,93%	% EXECUTADO :		100,00%	SOMAS	1.226.955,93	1.226.955,93	-

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$	1.226.955,93
Medição Acumulada:	R$	1.226.955,93
Total Anterior:	R$	1.060.127,05
Valor Desta Medição:	R$	166.828,88

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Eduardo M. Garcia

Arquiteto e Urbanista Eduardo Mazzon Garcia
CAU Nº A71208-6
Empresa Executora

Eduardo Mazzon Garcia
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A71208-6

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Fábio Júnior de Oliveira
Eng. Civil CREA PR - 82.120/D
Fiscalização Municipal

NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959
Assinado de forma digital por NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959 Dados: 2023.11.07 14:21:32 -03'00'
Nilson Antônio Feversani
PREFEITO

Eduardo Mazzon Garcia
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A71208-6

TERMO DE CONCLUSAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)

PARANACIDADE

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

SUPERVISÃO:
PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

MUNICÍPIO:	SIT	SAM	LOTE	CONCLUSÃO:
BOM SUCESSO DO SUL	0	35	1	31/03/2023

EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO	CNPJ/ CPF	Nº CONTRATO:
EVERTON LUIZ FRIZZO	20196165000198	114/2021

VALOR:
R$ 1.226.955,93 (UM MILHÃO E DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS*********)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Execução de 23.499,57m², sendo que 17.377,62m² são calçadas em paver e=6,00 e 8,00cm, paver podotátil colorido e 6.121,95m² de gramas; em diversas ruas já pavimentadas, com serviços de regularização e compactação, lastro de brita, fincadinhas, rampas de acessibilidade, plantio de grama e placa de obra, conforme projetos e especificações.

LOCALIZAÇÃO:
PERÍMETRO URBANO

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Rua Enio Ernesto Pilatti (entre a Rodovia Municipal Dom Agostinho e Rua Fredomiro Gomes)
Rua Alzira Padilha dos Santos (entre a Rua Romano Gemi e o Lote 31)
Rua Amélio Ravanelli (entre a Rua Romano Gemi e Rua Cândido Merlo)
Rua Presídio Borba (entre a Rua Cândido Merlo e Rua Ignácio Dranka)
Rua Augusto Zanella (entre a Rua Jordan Munaretto e Rua Romano Gemi)
Rua 03 (entre a Rua Augusto Zanella até o seu final)
Rua Josefina Gemi Sfoggia (entre a Rua João Coletti até o seu final)
Rua Avelino Rigon (entre a Rua João Coletti e Rua Luiz Ângelo Coloda)
Rua Simão Zanella (entre a Rua Beira Rio Norte e Beira Rio Sul)
Rua Mário José Giareta (entre a Rua Beira Rio Norte e Beira Rio Sul)
Rua Rosa Olivo ((entre a Rua Beira Rio Norte e Beira Rio Sul)
Rua Beira Rio (entre Lote 01 e Lote 03 da Quadra 47)
Rua Vilson Conte (entre a Rua Cândido Merlo e Rua Romano Gemi)
Rua Romano Gemi (entre Lote 23 da Quadra 16, até o seu final)
Rua Cândido Merlo (entre a Rua Jandiro Bedin até o final do Lote 11 da Quadra 24)
Rua João Campos de Freitas (entre Lote 22 da Quadra 23 até seu final)
Rua Ignacio Dranka (entre a Rua Presidio Borba e Rua Atilio Pilonetto e entre Lote 21 até Lote 22 da Quadra 22)
Rua Romano Gemi (entre o Lote 01 da Quadra 75 até o Lote 10 da Quadra 79)
Rua Davi Pereira (entre a Avenida Padre Ivo Zolett e Rodovia Minicipal Dom Agostinho)
Rua Benjamim Pilonetto (entre a Avenida Padre Ivo Zolett e a Rodovia Municipal Dom Agostinho)
Rua Teresia Telmann (entre a Avenida Padre Ivo Zolett e a Rodovia Municipal Dom Agostinho)
Rua Felicita Greselle Agostini (entre a Avenida Padre Ivo Zolett e a Rua Enio Ernesto Pilatti)
Rua Fredomiro Gomes (entre a Rodovia Municipal Dom Agostinho e Lote 10 da Quadra 80)
Rua Angelim Munaretto (entre Rua Enio Ernesto Pilatti e Rodovia Municipal Dom Agostinho)

Em vinte e nove de junho do ano de dois mil e vinte e três a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Eduardo M. Garcia

Eduardo Mazzon Garcia
CAU Nº A71208-6
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Eduardo Mazzon Garcia
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A71208-6

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2023.11.07 14:16:34 -03'00'

Fábio Júnior de Oliveira
CREA PR - 82.120/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959
Assinado de forma digital por NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959
Dados: 2023.11.07 14:23:40 -03'00'

NILSON ANTONIO FEVERSANI

PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Bom Sucesso do Sul, 29 de junho de 2023

Genezi Guedes dos Santos

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Genezi Guedes dos Santos (20/11/2023 09:05:16). Verifique a autenticidade em http://sistemas.paranacidade.org.br/dss/prsign [controle: 2023112009051661]

TERMO DE CONCLUSAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

CREA RS 81813/D
Analista/Supervisora - PARANACIDADE

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Genezi Guedes dos Santos (20/11/2023 09:05:16). Verifique a autenticidade em http://sistemas.paranacidade.org.br/dss/prsign [controle: 2023112009051661]