Prefeitura Municipal
de Três Barras do
Paraná

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 15/06/2025 - 23:59:10

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2013	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA PRAINHA ARTIFICIAL DE BARRA BONITA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 87/2013	180	01/11/2013	R$ 272.500,99	100,00%

Nº9/2013
Data Inicial: 01/11/2013

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA PRAINHA ARTIFICIAL DE BARRA BONITA

R$ 272.500,99

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
7847

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6166	2013	11/11/2013	12557
6167	2013	11/11/2013	12557
945	2014	20/02/2014	12557
946	2014	20/02/2014	12557
1557	2014	19/03/2014	12557
1558	2014	19/03/2014	12557
2097	2014	07/04/2014	12557
2098	2014	07/04/2014	12557
2099	2014	07/04/2014	12557
5253	2014	18/08/2014	12557
5254	2014	18/08/2014	12557
362	2015	02/01/2015	12557
377	2015	02/01/2015	12557
378	2015	02/01/2015	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	2042	12013	01/11/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-64	ART (CREA)	62**3/D	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.*9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02*.*9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.*9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Orçamento	Sim
CPF	06*.*1*.2**-08	RRT (CAU)	68**5*A	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4072013	R$ 272.500,99	01/11/2013	
Contrato	87	2013	78.121.936/0001-68	4082013	R$ 271.864,41	01/11/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4092013	Medição	1	Jurisdicionado	10/11/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2013	21,29%
672014	Medição	2	Jurisdicionado	19/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2013	34,44%
942014	Medição	3	Jurisdicionado	18/03/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2013	49,04%
1562014	Medição	4	Jurisdicionado	06/04/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2013	69,89%
2742014	Medição	5	Jurisdicionado	17/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2013	100,00%
322015	Medição	6	Jurisdicionado	02/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2013	100,00%
4792014	Conclusão	7	Jurisdicionado	02/01/2015			