Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:48:54

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2021	EXECUÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO COM PEDRAS POLIEDRICAS COMUNIDADE MUNDO NOVO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 129/2021	300	02/11/2021	R$ 599.398,81	100,00%
9	2021	EXECUÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO COM PEDRAS POLIEDRICAS COMUNIDADE MUNDO NOVO **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2022	300	02/11/2021	R$ 599.398,81	100,00%

Nº9/2021
Data Inicial: 02/11/2021

EXECUÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO COM PEDRAS POLIEDRICAS COMUNIDADE MUNDO NOVO



R$ 599.398,81

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
24544

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3475	2021	01/11/2021	12217
327	2022	01/09/2022	12217
4432	2022	01/12/2022	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1030	1179	01/11/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**41**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**41**	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**41**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**41**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*1*.9**-51	ART (CREA)	17**2*4**43**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9447	R$ 666.751,54	01/09/2021	
Contrato	129	2021	80.874.100/0001-86	9448	R$ 599.398,81	01/09/2021	100,00%
Aditivo	2	2022	80.874.100/0001-86	9545	R$ 10.510,90	08/11/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9449	Medição	1	Jurisdicionado	08/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	16,65%
9455	Medição	2	Jurisdicionado	21/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	33,03%

9464	Medição	3	Jurisdicionado	19/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	43,66%
9465	Medição	4	Jurisdicionado	28/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	48,00%
9475	Medição	5	Jurisdicionado	14/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	52,39%
9479	Medição	6	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	68,22%
9488	Medição	7	Jurisdicionado	27/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	70,00%
9495	Medição	8	Jurisdicionado	29/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	72,00%
9500	Medição	9	Jurisdicionado	28/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	76,00%
9510	Medição	10	Jurisdicionado	31/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	80,50%
9526	Medição	11	Jurisdicionado	20/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	85,26%
9532	Medição	12	Jurisdicionado	31/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	93,52%
9537	Medição	13	Jurisdicionado	30/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	96,00%
9546	Medição	14	Jurisdicionado	07/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	100,00%
9547	Medição	15	Jurisdicionado	07/12/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2022	100,00%
9553	Conclusão	16	Jurisdicionado	30/01/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900080508975					

Nº9/2021
Data Inicial: 02/11/2021

EXECUÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO COM PEDRAS POLIEDRICAS COMUNIDADE MUNDO NOVO

Documentos



R$ 599.398,81

MEDIÇÕES - CONTRATO Nº 129/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE MUNDO NOVO

ÁREA: 15.600m², com 2.600 metros de extensão e 6,0 metros de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$	1ª MEDIÇÃO 08/11/2021
	Sinalização					
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	3,00	pç	110,00	330,00	330,00
820000	Placa de sinalização c/ pelicula refletiva (1X3m)	3,00	m2	430,11	1.290,33	1.290,33
	Pavimentação					
500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	15.600,00	m2	3,00	46.800,00	8.100,00
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	14.976,00	m2	2,62	39.237,12	6.791,04
535200	Extração, carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico	5.200,00	m	10,92	56.784,00	9.828,00
521450	Extração, carga , transp. Preparo e assentamento do Poliedro	14.976,00	m2	26,85	402.105,60	69.595,20
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	14.976,00	m2	1,01	15.125,76	2.617,92
532700	Compactação de pavimento poliedrico	15.600,00	m2	0,46	7.176,00	1.242,00
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica, largura de 1,0 metro cada margem	5.200,00	m2	1,37	7.124,00	
800000	Enleivamento da contenção lateral, largura de 50 cm, de cada margem	2.600,00	m2	9,01	23.426,00	
	TOTAL GERAL				**599.398,81**	**99.794,49**

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES **R$ 99.794,49**

SALDO A PAGAR **R$ 499.604,32**

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENGº. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Engº Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D