Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:49:03

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2021	PAVIMENTAÇAO COM PEDRAS POLIEDRICAS COMUNIDADE SAO SEBASTIAO DO PARAISO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 134/2021	300	05/11/2021	R$ 378.011,86	100,00%
10	2021	PAVIMENTAÇAO COM PEDRAS POLIEDRICAS COMUNIDADE SAO SEBASTIAO DO PARAISO **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2022	300	05/11/2021	R$ 378.011,86	100,00%

Nº10/2021
Data Inicial: 05/11/2021

PAVIMENTAÇAO COM PEDRAS POLIEDRICAS COMUNIDADE SAO SEBASTIAO DO PARAISO



R$ 378.011,86

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
24543

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3476	2021	01/11/2021	12217
2949	2022	01/08/2022	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1179	01/11/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*3**31**	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*3**31**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*3**31**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*1*.9**-51	ART (CREA)	17**2*5**41**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9450	R$ 406.538,49	01/09/2021	
Contrato	134	2021	80.874.100/0001-86	9451	R$ 378.011,86	01/09/2021	100,00%
Aditivo	1	2022	80.874.100/0001-86	9507	R$ 9.212,68	01/08/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9452	Medição	1	Jurisdicionado	07/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2021	13,60%
9454	Medição	2	Jurisdicionado	23/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2021	18,00%
9458	Medição	3	Jurisdicionado	19/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2021	24,68%

9468	Medição	4	Jurisdicionado	16/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2021	32,37%
9473	Medição	5	Jurisdicionado	31/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2021	39,00%
9482	Medição	6	Jurisdicionado	27/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2021	47,34%
9489	Medição	7	Jurisdicionado	24/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2021	60,85%
9494	Medição	8	Jurisdicionado	24/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2021	67,80%
9499	Medição	9	Jurisdicionado	19/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2021	84,53%
9511	Medição	10	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 134/2021	100,00%
9512	Medição	11	Jurisdicionado	03/08/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
9521	Conclusão	12	Jurisdicionado	22/09/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900085526578					