Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 15/06/2025 - 16:53:20

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2010	POÇO ARTESIANO - Rosário D'Oeste **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 818/2010	365	12/07/2010	R$ 111.384,82	100,00%

Nº1/2010
Data Inicial: 12/07/2010

POÇO ARTESIANO - Rosário D'Oeste

R$ 111.384,82

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1155	2014	27/02/2014	12557

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.0**-50	ART (CREA)	20**4*3**50	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	818	2010	78.121.936/0001-68	0	R$ 111.334,82	12/07/2010	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1012013	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/03/2013			
2	Paralisação	6	Jurisdicionado	01/06/2013			
1012013	Paralisação	7	Jurisdicionado	02/01/2014			
712014	Medição	8	Jurisdicionado	26/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 818/2010	100,00%
3282014	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/09/2014			