Prefeitura Municipal
de Três Barras do
Paraná

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 14/12/2025 - 10:42:37

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2017	MELHORIAS INFRAESTRUTURA PRAIA ARTIFICIAL DISTRITO DE BARRA BONITA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 87/2016	6	02/01/2017	R$ 423.531,33	100,00%
1	2017	MELHORIAS INFRAESTRUTURA PRAIA ARTIFICIAL DISTRITO DE BARRA BONITA **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 4/2017	6	02/01/2017	R$ 423.531,33	100,00%

Nº1/2017
Data Inicial: 02/01/2017

MELHORIAS INFRAESTRUTURA PRAIA ARTIFICIAL DISTRITO DE BARRA BONITA

R$ 423.531,33

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
7847

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
149	2017	02/01/2017	12557
150	2017	02/01/2017	12557
1016	2017	01/03/2017	12557
2072	2017	01/04/2017	12557
4112	2017	03/07/2017	12557
4545	2017	01/08/2017	12557
7504	2017	01/12/2017	12557
7624	2017	01/12/2017	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1014	12014	02/01/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*2*.6**-11	ART (CREA)	20**1*7**19	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*2*.6**-11	ART (CREA)	20**1*7**19	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.*2*.6**-11	ART (CREA)	20**1*7**19	Orçamento	Sim
CPF	07*.*2*.6**-11	ART (CREA)	20**1*7**19	Fiscalização	Sim
CPF	27*.*7*.5**-34	ART (CREA)	20**5*6**90	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				352017	R$ 423.531,33	02/01/2017	
Contrato	87	2016	78.121.936/0001-68	362017	R$ 422.048,97	02/01/2017	100,00%
Aditivo	4	2017	78.121.936/0001-68	5602017	R$ 2.914,38	01/12/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
372017	Medição	1	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2016	28,00%
382017	Medição	2	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2016	28,25%
902017	Medição	3	Jurisdicionado	16/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2016	28,25%
1452017	Medição	4	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2016	28,25%
1742017	Medição	5	Jurisdicionado	01/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2016	65,94%
2152017	Medição	6	Jurisdicionado	02/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2016	65,94%
2462017	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2016	65,94%
3312017	Medição	8	Jurisdicionado	03/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2016	86,54%
3512017	Medição	9	Jurisdicionado	01/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2016	86,54%
4372017	Medição	10	Jurisdicionado	01/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2016	86,54%
4752017	Medição	11	Jurisdicionado	01/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2016	86,54%
4902017	Medição	12	Jurisdicionado	06/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2016	86,54%
5612017	Medição	13	Jurisdicionado	01/12/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2017	100,00%
5622017	Medição	14	Jurisdicionado	01/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 87/2016	100,00%
5632017	Conclusão	15	Jurisdicionado	01/12/2017			