Prefeitura Municipal
de Três Barras do
Paraná

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 16/06/2025 - 14:52:32

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2014	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO -TIMÓTEO BERNARDES PRESTES - PIONEIRA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 45/2014	90	01/07/2014	R$ 261.167,71	100,00%

Nº8/2014
Data Inicial: 01/07/2014

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO -TIMÓTEO BERNARDES PRESTES - PIONEIRA

R$ 261.167,71

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
8397

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4787	2014	24/07/2014	12557
4788	2014	24/07/2014	12557
6735	2014	14/10/2014	12557
6736	2014	14/10/2014	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12013	01/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*6*.5**-10	ART (CREA)	25**5/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2642014	R$ 261.167,71	01/07/2014	
Contrato	45	2014	78.121.936/0001-68	2652014	R$ 213.324,07	01/07/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2662014	Medição	1	Jurisdicionado	23/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 45/2014	24,26%
4002014	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 45/2014	75,74%
1522015	Medição	3	Jurisdicionado	01/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 45/2014	100,00%

1532015	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/05/2015