Prefeitura Municipal
de Três Barras do
Paraná

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 16/06/2025 - 15:22:02

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2015	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - DISTRITO SANTO ISIDORO **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 137/2014	30	02/01/2015	R$ 281.973,46	100,00%

Nº1/2015
Data Inicial: 02/01/2015

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - DISTRITO SANTO ISIDORO

R$ 281.973,46

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
8710

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8200	2014	02/01/2015	12557
8201	2014	02/01/2015	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12014	02/01/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.0**-50	ART (CREA)	06**8*8/D	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.0**-50	ART (CREA)	06**8*8/D	Orçamento	Sim
CPF	05*.*9*.2**-19	ART (CREA)	12**4*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.*1*.2**-08	RRT (CAU)	68**5*	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4742014	R$ 281.973,46	10/11/2014	
Contrato	137	2014	78.121.936/0001-68	4752014	R$ 281.973,46	09/12/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4762014	Medição	1	Jurisdicionado	02/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 137/2014	99,47%
4772014	Medição	2	Jurisdicionado	05/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 137/2014	100,00%
4842014	Conclusão	3	Jurisdicionado	05/01/2015			