Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:56:20

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2021	CONSTRUÇÃO BANHEIROS NO LAGO E JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 203/2020	120	10/02/2021	R$ 99.432,35	100,00%

Nº1/2021
Data Inicial: 10/02/2021

CONSTRUÇÃO BANHEIROS NO LAGO E JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL



R$ 99.432,35

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
24367

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3680	2021	10/02/2021	12217
686	2021	01/03/2021	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1005	960	10/02/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**00**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**00**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.*1*.1**-42	ART (CREA)	17**2*5**73**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9333	R$ 105.804,36	01/11/2020	
Contrato	203	2020	80.874.100/0001-86	9332	R$ 99.432,35	19/11/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9358	Medição	1	Jurisdicionado	18/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	37,72%
9368	Medição	2	Jurisdicionado	11/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	75,31%
9379	Medição	3	Jurisdicionado	22/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	93,49%
9387	Medição	4	Jurisdicionado	31/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	96,00%

9411	Medição	5	Jurisdicionado	30/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	98,00%
9426	Medição	6	Jurisdicionado	30/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2020	100,00%
9427	Conclusão	7	Jurisdicionado	30/07/2021			

Nº1/2021
Data Inicial: 10/02/2021

CONSTRUÇÃO BANHEIROS NO LAGO E JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Documentos



R$ 99.432,35

Município de Bom Sucesso do Sul
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de SANITÁRIOS PÚBLICOS NO PARQUE DOS ANJOS (LAGO MUNICIPAL) e JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, conforme Contrato nº 203/2020, informo que a obra está em execução, com percentual de 96,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 31 de maio de 2021.

.....

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	Bom Sucesso do Sul / PR	Construção de Banheiros e Jazigos	GERALDO CESAR JUNG	203/2020

Medição: 4 Período: 23/04/2021 a 30/07/2021 % Realizado Período.: 6,51% % Realizado Acum.: 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 01	FRENTE 02	FRENTE 03	FRENTE 04	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO (ESTAC	1																								
4	SUPRA ESTRUTURA (PILARES / VIGAS C	1	1																							
5	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS BALDRAME	1																								
6	ALVENARIA E PAINÉIS	1	1																							
7	COBERTURA			2																						
8	REVESTIMENTO DE PISO		3	3																						
9	REVESTIMENTO DE PAREDE		2																							
10	REVESTIMENTO FORRO - PVC			3																						
11	ESQUADRIAS				3																					
12	BANCADAS EM GRANITO				4																					
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				4																					
14	INSTALAÇÕES ÁGUA / ESGOTO		2		2																					
15	PINTURA				4																					
16	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO RADIER																									
17	ALVENARIA																									
18	LAJES				1																					
19	REVESTIMENTO DE PAREDES				1																					
20	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBEF				1																					
21	PINTURA				1																					

Medições		Data das Medições											
		18/02/2021	09/03/2021	22/04/2021	30/07/2021								
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	37,72%	37,59%	18,18%	6,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	37.505,62	37.379,27	18.074,00	6.473,42	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	37,72%	75,31%	93,49%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	37.505,62	74.884,89	92.958,89	99.432,31	99.432,31	99.432,31	99.432,31	99.432,31	99.432,31	99.432,31	99.432,31	99.432,31

Bom Sucesso do Sul / PR
Local

quinta-feira, 22 de abril de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Fábio Júnior de Oliveira
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-82.120/D
ART/RRT: 1720204490018

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Município / UF
Bom Sucesso do Sul / Paraná

Projeto
Construção de Sanitários Públicos no Lago Municipal Parque dos Anjos e Jazigos no Cemitério Municipal

Empresa Contratada
GERALDO CESAR JUNG - ME, CNPJ nº 29.805.831/0001-12

Contrato nº	Data do Contrato	Valor do Contrato
203/2020	19/09/2020	R$ 99.432,35
Aditivo	**Data do Aditivo**	**Valor de Aditivo**
-	-	-

Localização do Projeto
Lago Municipal e Cemitério Municipal

Serviços Executados
Execução de serviços de escavação manual, estacas em concreto, infra e supra estruturas em concreto armado, alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos e tijolos à vista, estrutura da cobertura em madeira, telha cerâmica, forro de pvc, instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de esquadrias em alumínio, instalação de barra anti-pânico.

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (30/07/2021), foi vistoriado a obra em epígrafe, e constatando sua perfeita regularidade, declaram-na concluída em definitivo e os serviços executados encontram-se compatíveis com o projeto. Permanece contudo a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Fábio Júnior de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA PR-82.120/D