Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:56:35

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2020	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ COM 9.389,98 M2 EM DIVERSAS RUA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 75/2020	90	17/06/2020	R$ 672.670,24	100,00%

Nº4/2020
Data Inicial: 17/06/2020

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ COM 9.389,98 M2 EM DIVERSAS RUA



R$ 672.670,24

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
24306; 24307; 24308; 24309; 24310; 24311; 24312; 24313; 24314

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1841	2020	01/06/2020	12217
1842	2020	01/06/2020	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	960	01/06/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**1*4**34**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**1*4**34**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*2**63**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9280	R$ 673.156,00	01/06/2020	
Contrato	75	2020	80.874.100/0001-86	9281	R$ 672.670,24	01/06/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9283	Medição	1	Jurisdicionado	26/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	22,93%
9289	Medição	2	Jurisdicionado	29/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	28,00%
9300	Medição	3	Jurisdicionado	28/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	78,00%
9310	Medição	4	Jurisdicionado	18/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2020	100,00%
9315	Conclusão	5	Jurisdicionado	18/09/2020			