Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 05:15:17

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2020	COBERTURA METÁLICA NA PLATAFORMA DE ABASTECIMENTO DA GARAGEM DE MÁQUINAS DO PATIO DE OBRAS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 94/2020	30	01/10/2020	R$ 38.679,26	100,00%

Nº12/2020
Data Inicial: 01/10/2020

COBERTURA METÁLICA NA PLATAFORMA DE ABASTECIMENTO DA GARAGEM DE MÁQUINAS DO PATIO DE OBRAS



R$ 38.679,26

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
148356

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8228	2020	01/10/2020	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1054	2775	01/10/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*5*.0**-00	ART (CREA)	17**2*3**48**	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*1**01**	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*1**01**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6517	R$ 38.683,45	01/10/2020	
Contrato	94	2020	76.995.455/0001-56	6529	R$ 38.679,26	01/10/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6552	Medição	1	Jurisdicionado	02/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2020	99,99%
6553	Medição	2	Jurisdicionado	02/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 94/2020	100,00%
9009	Conclusão	3	Jurisdicionado	04/01/2021			