Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:48:24

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2018	EXECUÇÃO DE 7.913,20 M2 DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS E REVESTIMENTO EM CBUQ. **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 89/2018	60	04/06/2018	R$ 398.291,86	100,00%

Nº4/2018
Data Inicial: 04/06/2018

EXECUÇÃO DE 7.913,20 M2 DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS E REVESTIMENTO EM CBUQ.



R$ 398.291,86

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
23650

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1873	2018	01/06/2018	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	301	01/06/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**4*1**46	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	20**4*1**46	Fiscalização	Sim
CPF	54*.*3*.7**-91	ART (CREA)	20**2*3**09	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9156	R$ 479.936,38	01/06/2018	
Contrato	89	2018	80.874.100/0001-86	9157	R$ 398.291,86	13/04/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9164	Medição	1	Jurisdicionado	05/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 89/2018	89,08%
9174	Medição	2	Jurisdicionado	31/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 89/2018	92,00%
9180	Medição	3	Jurisdicionado	10/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 89/2018	100,00%
9182	Conclusão	4	Jurisdicionado	11/09/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					