Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 04/11/2026 - 11:01:04

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2026	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIAS **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 208/2026	360	01/06/2026	R$ 945.500,00	8,00%

Nº7/2026
Data Inicial: 01/06/2026

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIAS



R$ 945.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
9790

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*3*.7**-48	ART (CREA)	17**2*3**97**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.*5*.8**-21	RRT (CAU)	16**6*6*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*5*.8**-21	RRT (CAU)	16**6*6*	Orçamento	Sim
CPF	05*.*5*.8**-21	RRT (CAU)	17**0*2*	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3592	R$ 1.154.324,49	01/06/2026	
Contrato	208	2026	22.533.787/0001-90	3593	R$ 945.500,00	01/06/2026	8,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3594	Medição	1	Jurisdicionado	30/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 208/2026	7,63%
3624	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 208/2026	8,00%
3647	Medição	3	Jurisdicionado	31/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 208/2026	8,00%