Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 05/11/2026 - 12:44:09

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2026	PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA RUA DORALINO REICHEMBACH **Esta intervenção está em andamento**	Contrato 1/2026	210	01/06/2026	R$ 2.094.200,00	25,00%

Nº6/2026
Data Inicial: 01/06/2026

PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA RUA DORALINO REICHEMBACH



R$ 2.094.200,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
7534

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**03**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**03**	Orçamento	Sim
CPF	03*.*6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*5**03**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.*1*.2**-81	ART (CREA)	17**2*2**46**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3589	R$ 2.137.483,50	01/06/2026	
Contrato	1	2026	08.715.392/0001-87	3590	R$ 2.094.200,00	01/06/2026	25,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3591	Medição	1	Jurisdicionado	11/06/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2026	19,74%
3605	Medição	2	Jurisdicionado	31/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2026	20,00%
3646	Medição	3	Jurisdicionado	31/08/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2026	25,00%