Prefeitura Municipal
de Nova Esperança
do Sudoeste

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 05/11/2026 - 12:48:10

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA LINHA KM 38 SENTIDO KM 34<br>**Esta intervenção está em andamento** | Contrato 151/2026 | 180 | 01/06/2026 | R$ 1.897.218,00 | 7,00% |

Nº2/2026
Data Inicial: 01/06/2026

# PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA LINHA KM 38 SENTIDO KM 34



R$ 1.897.218,00

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 9780 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 03*.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*5**94** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*5**94** | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.*6*.7**-16 | ART (CREA) | 17**2*3**58** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 04*.*1*.0**-88 | ART (CREA) | 17**2*3**66** | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 3577 | R$ 2.113.821,13 | 01/06/2026 | |
| Contrato | 151 | 2026 | 57.443.045/0001-58 | 3578 | R$ 1.897.218,00 | 01/06/2026 | 7,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3579 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 26/06/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 151/2026 | 6,61% |
| 3609 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 31/07/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 151/2026 | 7,00% |
| 3642 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 31/08/2026 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 151/2026 | 7,00% |